



22100027196

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Большая Дмитровка, д.16, стр.2, Москва, 107031
 Телефон: 8 (495) 530-6049, e-mail: ds-info@mos.ru, https://www.mos.ru/ds
 ОКПО 83111926, ОГРН 1077760867304, ИНН/КПП 7707639796/770701001

12.08.2022

ДС-11-478/22-8

Депутату Московской
 городской Думы

В.В.Головченко

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1
 Москва, 127994

Уважаемый Валерий Владимирович!

Департамент строительства города Москвы рассмотрел обращение 14.07.2022 № 08-62-5752/22 по вопросу строительства объектов «ДОУ на 125 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 18» (далее – объект ДОУ) и «Школа на 550 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 20» (далее – объект Школа) и сообщает.

В настоящее время на объекте ДОУ строительно-монтажные работы выполнены, ведутся пусконаладочные работы. Плановый срок ввода объекта ДОУ в эксплуатацию – III квартал 2022 года.


В связи с расторжением договора между Казённым предприятием города Москвы «Управление гражданского строительства» (далее – КП «УГС») и генеральным подрядчиком ООО «КапРемдорЭлектроСтрой» работы на объекте Школа были приостановлены.

КП «УГС» проведены торги, заключен договор от 14.06.2022 № НПер 14-20/РД/ГП/Ш/22/179 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта Школа с ООО «МонterraСтрой».

В связи с обнаружением на строительной площадке требующих демонтажа старых железобетонных конструкций ранее существовавшего здания, в настоящее время ведется детальная проработка проектных решений на предмет соответствия фактическому положению.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы плановый срок ввода объекта Школы – IV квартал 2023 г.

Руководитель Департамента



Р.Р.Загрудтинов

Д.С.Кованев
 А.А.Щербаков