



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



22100005084

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Большая Дмитровка, д.16, стр.2, Москва, 107031
Телефон: 8 (495) 530-6049, факс: 8 (495) 530-6075, e-mail: ds-info@mos.ru, <https://www.mos.ru/ds>
ОКПО 83111926, ОГРН 1077760867304, ИНН/КПП 7707639796/770701001

18.01.2022

ДС-11-478/22-3

Депутату Московской
городской Думы

В.В.Головченко

*Страстной бульвар, д.15/29, стр.1
Москва, 127994*

Уважаемый Валерий Владимирович!

Департамент строительства города Москвы рассмотрел обращение 24.12.2021 № 08-62-4761/21 по вопросу строительства объектов «ДОУ на 125 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 18» (далее – объект ДОУ) и «Школа на 550 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 20» (далее – объект Школа) и сообщает.

Реализация ДОУ и Школы выполняется в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2021 – 2024 гг., утвержденной Правительством Москвы.

Функции застройщика указанных объектов выполняет Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (далее – КП «УГС»).

На объекте ДОУ силами подрядной организации ООО «ГП – МФС» ведутся фасадные, отделочные работы, а также работы по устройству внутренних инженерных систем.

Плановый срок ввода объекта ДОУ в эксплуатацию – II квартал 2022 г.

На объекте Школа в настоящее время приостановлены работы подготовительного периода и нулевого цикла по причине неудовлетворительной работы подрядной организации ООО «КапРемдорЭлектроСтрой». Договор между КП «УГС» и генеральным подрядчиком ООО «КапРемдорЭлектроСтрой» расторгнут.

КП «УГС» ведется подготовка материалов для проведения торгов по определению новой генеральной подрядной организации.

Плановый срок ввода объекта Школа в эксплуатацию – IV квартал 2023 г.

Руководитель Департамента



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Москвы

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7CC7C40EDE047C85D5623D620BE2364AD3208
Владелец: Загрудниов Рафик Равилович
Действителен с 07-12-2021 до 07-03-2023

Р.Р.Загрудниов

Д.С.Кованев
М.И.Бацаева
(495)633-6701*71516

